

Aerotecnica Nocchi S.r.l.	<i>SCHEDA PRECOLLAUDO INTERNO</i>	Mod. PRECOLL Pag. 1/1
ASSICURAZIONE QUALITÀ'		

Rev. N° : 00	Data: 17/11/00	Preparato da: RAQ	Approvato da: DG
--------------	----------------	-------------------	------------------

Cantiere	Parcheggio Ghiberti	Impianto	Antincendio
Luogo	II° interrato	Data	15-12-2004

OPERAZ. N.	SETTORE IMPIANTO	VERIFICA	STRUMENTO	NOTE	FIRMA
1	Riempimento impianto	Verifica tenuta impianto a pressione	Manometro 0-10 bar	Prova sulle 24 ore	
2	Gruppo Antincendio	Prova partenza e spegnimento automatico pompa pilota	Manometro 0-10 bar	Inserimento 5,5 bar spegnimento 7 bar	
3	Gruppo Antincendio	Prova automatica partenza pompa principale	Manometro 0-10 bar	Inserimento 5,0 bar	
4	Gruppo Antincendio	Prova automatica partenza motopompa diesel	Manometro 0-10 bar	Inserimento 4,0 bar	
5	Manichette UNI 45	Prova di portata con pompa principale in funzione	Tubo di Pitot	Portata superiore alla tabella di riferimento	
6					
7					
RGC					