

Aerotecnica Nocchi S.r.l.	<i>SCHEDA PRECOLLAUDO INTERNO</i>	Mod. PRECOLL Pag. 1/1
ASSICURAZIONE QUALITÀ'		

Rev. N° : 00	Data: 17/11/00	Preparato da: RAQ	Approvato da: DG
--------------	----------------	-------------------	------------------

Cantiere	Parcheggio Ghiberti	Impianto	Ventilazione
Luogo	1° interrato	Data	15-12-2004

OPERAZ. N.	SETTORE IMPIANTO	VERIFICA	STRUMENTO	NOTE	FIRMA
1	Attivazione ventilatori	Verifica senso di rotazione ventilatori	Controllo con anemometro digitale	Verifica eseguita con motori alla minima velocità	
2	Taratura bracci principali	Equilibratura delle portate dei bracci tramite taratura delle serrande manuali	Controllo con anemometro digitale	Verifica eseguita con motori alla minima velocità	
3	Taratura bocchette	Equilibratura delle portate delle bocchette tramite taratura delle serrandine sulle bocchette	Controllo con anemometro digitale	Verifica eseguita con motori alla minima velocità. Taratura eseguita con portata media pari ad una velocità di attraversamento delle bocchette di 0,6 m/s	
RGC					