

Aerotecnica Nocchi S.r.l. ASSICURAZIONE QUALITÀ'	SCHEDA PRECOLLAUDO INTERNO	Mod. PRECOLL Pag. 1/1
---	-----------------------------------	------------------------------------

Rev. N° : 00	Data: 17/11/00	Preparato da: RAQ	Approvato da: DG
--------------	----------------	-------------------	------------------

Cantiere	Parcheggio Ghiberti	Impianto	Sprinkler
Luogo	I° e II° interrato	Data	16-12-2004

OPERAZ. N.	SETTORE IMPIANTO	VERIFICA	STRUMENTO	NOTE	FIRMA
1	Riempimento impianto ad aria I° interrato	Verifica tenuta impianto a pressione	Manometro 0-10 bar	Prova sulle 24 ore	
2	Riempimento impianto ad aria II° interrato	Verifica tenuta impianto a pressione	Manometro 0-10 bar	Prova sulle 24 ore	
3	Gruppo Antincendio	Prova partenza e spegnimento automatico pompa pilota	Manometro 0-10 bar	Inserimento 5.1 bar spegnimento 6.6 bar	
4	Gruppo Antincendio	Prova partenza automatica pompa principale	Manometro 0-10 bar	Inserimento 4.8 bar	
5	Gruppo Antincendio	Prova partenza automatica motopompa diesel	Manometro 0-10 bar	Inserimento 4,5 bar	
6	Prova scatto campana I° interrato	Prova di scatto valvola con azionamento da valvola campione	Apertura manuale valvola campione	Scatto automatico campana su depressione circuito	
7	Prova scatto campana II° interrato	Prova di scatto valvola con azionamento da valvola campione	Apertura manuale valvola campione	Scatto automatico campana su depressione circuito	
RGC					